

Druck- und Dichtheitsprüfung Erdgasleitungen im Gebäude Leitungsinhalt bis 400 Liter



Version Edition 3.0 07.01.2016

ΡV Ref. MR

Eigentümer Baustelle:

Name Bezeichnung

Vorname Adresse

Ort Adresse

Ort Kataster Art.

Tel. Tel.

Architekt Ingenieur Installateur

Name Name

Verantwortlich Verantwortlich

SVGW Nr. SVGW Nr. Adresse

Adresse

Ort Ort Tel. Tel.

Werkstoff: Stahl Edelstahl Kupfer Andere:

Verbindungen: geschweisst Flansch geschraubt gepresst

Hartlot

Andere:

Prüfmedium: Stickstoff Luft Andere:

MOP/ max. Betriebsdruck: mbar / bar

Druckprüfung: $MOP < 100 \text{ mbar} = MOP \times 3$ (min.100 mbar) mbar

> MOP 0.1 à 5 bar = MOP + 2 barbar

Stabilisierungszeit des Prüfmediums: Minuten / Stunden

Prüfdauer: 10 Minuten MOP < 100 mbar für 50 I Leitungsvolumen.

minuten / +10 min. pro 50 l zusätzlichem Leitungsinhalt.

siehe Tabelle auf Seite 2

2 Stunden für MOP 0.1-5 bar

Druckaufbau: max. 2bar / Minute



Druck- und Dichtheitsprüfung Erdgasleitungen im Gebäude Leitungsinhalt bis 400 Liter



Inhaber

Version 3.0

Edition 07.01.2016

PV

Ref. MR

Datum	Etappe	p Anfang	p Ende	Druckabfall	Unterschrift

Der maximal zulässige Druckabfall beträgt: 0 mbar

Messinstrument: Manometer Klasse 0.6

Vereinfachte Bestimmung der Prüfdauer mittels Leitungsvolumen.

Bei einem Leitungsvolumen >400 Liter verwenden sie das entsprechende Formular Groupe E Celsius SA gemäss SVGW Richtlinie G2.

Stahl	DN	L/m
1/2"	DN 15	0,2
3/4"	DN 20	0,35
1"	DN 25	0,57
1 1/4"	DN 32	1
1 1/2"	DN 40	1,38
2"	DN 50	2,2
2 1/2" - 76,1	DN 65	3,7
3" - 88,9	DN 80	5,2
114,3	DN 100	8,7
139,7	DN 125	13,2
168.3	DN 150	19,9

m/ 50 L	m/ 400 L
250	2'000
142	1'142
87	701
50	400
36	289
22	181
13	108
9,7	76
5,7	45
3,8	30
2,5	20

Inox	DN	L/m
18	DN 15	0,2
22	DN 20	0,3
28	DN 25	0,5
35	DN 32	0,8
42	DN 40	1,2
54	DN 50	2
76	DN 65	4,1
89	DN 80	5,6
108	DN 100	8,5

m/ 50 L	m/ 400 L
250	2'000
166	1'333
100	800
62	500
41	333
25	200
12	97
9	71
6	47

Volumen = $m \times L/m = Liter \le 50L = 10$ '
10' zusätzliche Prüfzeit pro 50 Liter Leitungsvolumen =

Prüfdauer Total = '

Druckprüfung	ausgeführt	durch

Firma: Monteur:

Daten: Unterschrift:

Kontrolle durch SINEF SA